日本ユピカ㈱美祢工場　産業廃棄物処理施設（焼却施設）の維持管理計画及び維持管理データ（2019年3月度）　2019年4月2日 更新

施設名称	処理した廃棄物の種類	処理した廃棄物の数量（t/月）	ばいじん除去頻度(回/日)		施設の技術上の基準に関する事項		排ガス濃度に関する事項					
					燃焼室ガス温度（℃）	集じん機入口ガス温度（℃）	排ガス一酸化炭素濃度（ppm）	ばいじん濃度*1（g/Nm^3）	窒素酸化物濃度*1（ppm）	硫黄酸化物濃度（ppm）	塩化水素濃度*2（mg/Nm^3）	ダイオキシン類濃度（ng-TEQ/Nm^3）
廃液燃焼装置GM－4				法基準値	800℃以上	200℃以下	100以下	0.30	180	－	700	5
				維持管理計画値	800℃以上	200℃以下	100以下	0.05	150	12	350 *3	5
				測定頻度	連続測定	連続測定	連続測定	年2回測定	年2回測定	年2回測定	年2回測定	年1回測定
	廃油	278.2	2	維持管理データ	830～862［連続測定］	158～186［連続測定］	0.0～51.1［連続測定］	0.005［2019.2.21］	70［2019.2.21］	N.D(<0.5)［2019.2.21］	N.D(<3.4)［2019.2.21］	0.00000042［2018.7.9］

*1　ばいじん濃度及び窒素酸化物濃度は4%O2換算値
*2　塩化水素濃度は12%O2換算値
*3　山口県公害防止条例による許容限度（指定工場）